


ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการ ปี 2568	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ การเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา						
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40	4	15,399,842	1,033,000	6.71	กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	0	100,000	0	0.00	กองช่าง
รวม	41	4	15,499,842.00	1,033,000	6.71	กองช่าง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา						
ด้านเศรษฐกิจ						
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	0	670,000	0	0.00	สำนักปลัด
2.2 แผนงานการเกษตร	2	1	130,000	78,668	60.51	สำนักปลัด
รวม	5	1	800,000.00	78,668	60.51	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการ ปี 2568	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ การเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต						
3.1 แผนงานการศึกษา	18	2	5,102,090	507,322	9.94	กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานสาธารณสุข	3	1	370,000	240,000	64.86	สำนักปลัด
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7	3	720,000	577,683	80.23	กองการศึกษาฯ
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	0	60,000	0	0.00	สำนักปลัด
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	0	50,000	0	0.00	สำนักปลัด
3.6 แผนงานงบกลาง	4	3	14,415,000	6,296,100	43.68	สำนักปลัด
รวม	35	9	20,717,090	7,621,105	36.79	กองการศึกษาฯ สำนักปลัด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานการเกษตร	2	0	60,000	0.00	0.00	สำนักปลัด
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0.00	0.00	0.00	กองช่าง
รวม	2	0	60,000	0.00	0.00	สำนักปลัด กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการ ปี 2568	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ การเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานเคหะและชุมชน (ทุกแผนงาน)	7	1	405,000	12,000	2.96	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง
รวม	7	1	405,000	12,000	2.96	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง
รวมทั้งหมด	90	15	37,481,932	8,744,773	23.33	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการถนนหินคลุกสายไป สระโนนจั่ว บ้านเพชร หมู่ 1	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.10 เมตร	297,600	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายใหม่ ยอด-จันทร์ จาก ศาลาปู่ถึงสุดคลองซังโค บ้านขามซังโค หมู่ 2	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.10 เมตร	327,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
3	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุก เหมืองใหญ่จากลาดยาง ถึงบ้านห้วยปลอก บ้านขาม ซังโค หมู่ 2	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร	168,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง-บ้านกระสัง บ้าน สำโรงกระจาย หมู่ 3	กองช่าง	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร	419,000	-	-	ทำสัญญาวันที่ 23 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากวัดบ้านเพชร ถึงบ้าน นายลักชัย ชัยพูน ลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ 4	กองช่าง	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 267 เมตร หนา 0.10 เมตร	310,200	-	-	ทำสัญญาวันที่ 17 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ เดิมสี่แยกบ้านหมอโหนดถึง โรงจอดรถกำนันธนกร บ้าน บึง หมู่ 5	กองช่าง	วางท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดตะแกรงเหล็ก	370,000	347,000	93.78	ทำสัญญาวันที่ 23 ม.ค. 68 เบิกจ่าย 27 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
7	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เทพ์) จากถนนสายหลัก- ถึงหน้าวัดกระสัง บ้านกระสัง หมู่ 6	กองช่าง	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร	294,200	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกตาเปลี่ยนถึงทาง ไปจันตุม บ้านดอนขวาง หมู่ 8	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	372,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางปิ่น - บ้านสำโรง บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	372,000	-	-	ทำสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทพรัตนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจากตัวเดิมโนนหัวช้าง พร้อมวางท่อ บ้านขนายดี หมู่ 10	กองช่าง	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	493,000	-	-	ทำสัญญาวันที่ 6 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ จากตลาดนัดไปถึง ถนนมิตรภาพ พร้อมบ่อพัก และฝาดะแครง บ้านบึง มิตรภาพ หมู่ 11	กองช่าง	วางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดะแครงเหล็ก	368,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขยายถนน) รอบนอก ตะวันตกบ้าน และซ่อมแซม ท่อระบายน้ำทุกจุด บ้านบึง พัฒนา หมู่ 12	กองช่าง	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร	400,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกรอบตอนใต้ บ้านเพชร หมู่ 1	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร	263,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลงหินคลุก จากถนนสายบ้านเพชร สำโรงไปถึงนายนายแฉล้ม แทนกลาง บ้านเพชร หมู่ 1	กองช่าง	ถมดินกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.50 เมตร หินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.40 เมตร 2 จุด	135,200	135,000	99.85	ทำสัญญาวันที่ 17 ก.พ. 68 เบิกจ่าย 27 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เทพั) จากบ้าน นางจวน - บ้านนางพวง ตามกลาง บ้านขามชังโค หมู่ 2	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร	266,200	-	-	ทำสัญญาวันที่ 7 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เทพั) จากบ้าน นายสัตยาลสารภาพ ถึงหน้าโรงเรียนบ้านขาม- ชังโค บ้านขามชังโค หมู่ 2	กองช่าง	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว180 เมตร หนา 0.10 เมตร	495,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เทพั) จากบ้าน นายยอด เนียมโพธิ์ ถึงบ้านนางสมจิตต์ บึงกลาง บ้านขามชังโค หมู่ 2	กองช่าง	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.10 เมตร	138,600	-	-	ทำสัญญาวันที่ 7 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
18	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีตจากทางเข้าบ้าน- โรงเรียนบ้านขามซังโค บ้านขามซังโค หมู่ 2	กองช่าง	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	490,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
19	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบถังน้ำ ตัวเก่า พร้อมอุปกรณ์ บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	กองช่าง	ซ่อมแซมระบบ ถังน้ำตัวเก่า พร้อมอุปกรณ์	400,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางอาทิตย์ - บ้านนายทม ต่อจาก ตัวเดิมบ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร	234,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินหินคลุกพร้อมเสริมดิน จากโรงงานปีเคเค - นายนายนาค บ้านสำโรง- กระจาย หมู่ 3	กองช่าง	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	390,000	-	-	ทำสัญญาวันที่ 28 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
22	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายธง เขยกลางถึงบ้านน นางชม แทนกลาง บ้านบุ หมู่ 4	กองช่าง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.05 เมตร	498,200	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านผู้ช่วย วรรณกุล ถึงสระใหม่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านบุ หมู่ 4	กองช่าง	ขนาดท่อ คสล.0 0.60 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร	499,140	-	-	ทำสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกบ้านหมอโหนด ถึงบ้านนางชนินาถ บ้านบึง หมู่ 5	กองช่าง	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
25	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าบ้านนายประชา ถึงสามแยกบ้าน นายเอี่ยม บ้านบึง หมู่ 5	กองช่าง	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
26	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. สายหลัก (เทพับ) จาก บ้านนายคง ชุนทอง ถึง แยกเข้าวัดกระสัง พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทาง บ้านกระสัง หมู่ 6	กองช่าง	กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร	499,560	-	-	ทำสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดเป็นทางข้าม เหมืองใหญ่กระสัง จุดที่ 1 นานางนิคม เนตรทองหลาง จุดที่ 2 นานายนงค์ ตมกลาง	กองช่าง	2 จุดๆละ 8 ท่อน ขนาดท่อ 0 1.00 เมตร พร้อมเทลิน รองรับท่อ ยานแนวท่อ- กำแพงปากท่อ พร้อมประตูปิด - เปิด	317,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
28	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินหินคลุก เหมือนใหญ่กระสังทั้ง สองฝั่ง บ้านกระสัง หมู่ 6	กองช่าง	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.10 เมตร	500,000	438,000	87.60	ทำสัญญาวันที่ 14 มี.ค. 68 เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระสัง - บ้าน สำโรงกระจาย บ้าน กระสัง หมู่ 6	กองช่าง	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร	499,775	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
30	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุด บ้านหญ้าปลอก หมู่ 7	กองช่าง	กว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร	500,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ จากบ้าน นายอำนวย ถึงบ้าน นางทวิ บ้านดอนขวาง หมู่ 8	กองช่าง	ขนาดท่อ 0 0.60 เมตร ยาว 194 เมตร พร้อมบ่อพัก	489,040	-	-	ทำสัญญาวันที่ 7 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
32	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านขามโนนสันติ จาก โรงเรียนบ้านขามซังโค - บ้านกระสัง บ้านขาม- โนนสันติ หมู่ 9	กองช่าง	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากเหมืองใหญ่- บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9	กองช่าง	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร	390,000	-	-	ทำสัญญาวันที่ 28 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางปิ่น- บ้านสำโรง บ้านขาม- โนนสันติ หมู่ 9	กองช่าง	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร	499,775	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เททับถนนแอส- ฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อ จากตัวเดิม โนนหัวช้าง พร้อมวางท่อ บ้าน ขนายดี หมู่ 10	กองช่าง	กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคู ขนาน จำนวน 3 จุด	499,600	460,000	92.07	ทำสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 68 เบิกจ่าย 12 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านขนายดี- ท่าเยี่ยม บ้านขนายดี หมู่ 10	กองช่าง	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	499,500	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเคน จงเจริญสมบัติ ถึง บ้าน นางพร ทาสันเทียะ บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11	กองช่าง	กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทลิน	234,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
38	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ จากตลาดไป ถึงถนนมิตรภาพ พร้อมบ่อพักและฝาทะ แกรง บ้านบึง- มิตรภาพ หมู่ 11	กองช่าง	ท่อขนาด 0 0.40 เมตร ยาว 113 เมตร	271,400	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบนอกบ้าน นายสัด สีเดช ถึง หนองสำนัก(ต่อตัวเดิม) บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12	กองช่าง	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม วางท่อ 0.60 เมตร 1 จุด	499,500	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
40	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำจากตัวเดิม ซอยบ้านนายลับ เสียดกลาง เพื่อเชื่อม ต่อท่อระบายน้ำสาย หน้า อบต.เก่า บ้าน บึงพัฒนา หมู่ 12	กองช่าง	ขนาดท่อ 0.40 เมตร ยาว 88 เมตร	200,352	-	-	ทำสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม				15,399,842	1,033,000	6.71		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการประสานการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าหรือ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	100,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
รวม				100,000	0			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพระยะสั้น	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้แก่ประชาชนและหรือเยาวชนในเขตพื้นที่	40,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาคมหมู่บ้าน	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ ตัวแทน กลุ่มบทบาทสตรี กลุ่มเยาวชนและผู้นำหมู่บ้าน	600,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
รวม				670,000	0			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	50,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันข้าว	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันข้าวเพื่อสืบสานตำนานข้าวชาวนาสูง	80,000	78,668	98.34	6-8 ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
รวม				130,000	78,668	60.51		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขามโนนสันติ)	กองการ ศึกษาฯ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่อง ใช้เกี่ยวกับการศึกษาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 1,972 บาท/เทอม จำนวน 25 คน	49,300	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
2	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บึงมิตรภาพ)	กองการ ศึกษาฯ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่อง ใช้เกี่ยวกับการศึกษาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 1,972 บาท/เทอม จำนวน 50 คน	98,600	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามโนนสันติ	กองการ ศึกษาฯ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่านั่งสือ- เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ- นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 25 คน	32,625	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	กองการ ศึกษาฯ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่านั่งสือ- เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ- นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 50 คน	65,250	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
5	ค่าอาหารเสริม(นม)	กองการ ศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน โดยคิดตามจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 จำนวน 469 คน อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) (2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ โดยคิดตามจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 จำนวน 25 คน อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน (3) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ โดยคิดตามจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 จำนวน 50 คน อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน	1,062,215	387,372.45	36.47	เบิกจ่ายเป็นเดือน โดยจ่ายสิ้นเดือน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
6	โครงการการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ ในการจัดทำเอกสาร , แบบบันทึกตรวจเยี่ยม ฯลฯ	2,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
7	โครงการการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ ในการจัดทำเอกสาร , แบบบันทึกตรวจเยี่ยม ฯลฯ	2,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
8	โครงการคืนความดีให้ชุมชน	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคืนความดีให้ชุมชน ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ โดยนำเยาวชนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	10,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
9	โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น	3,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
10	โครงการบรรเทาปัญหา ความยากจนโดยมอบทุนการ ศึกษาแก่บุตรครอบครัวผู้ยากไร้	กองการ ศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรเทา ปัญหาความยากจนโดยการมอบทุนการศึกษา แก่บุตรครอบครัวผู้ยากไร้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียน ชุดนักเรียนและค่าหนังสือเรียน ฯลฯ ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบล	3,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการ ศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ป้ายเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุมนุมกิจกรรม เครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	120,000	119,950	99.96	23 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
12	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านขามโนนสันติและ บุคลากรทางการศึกษา	กองการ ศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	15,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
13	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพและ บุคลากรทางการศึกษา	กองการ ศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	15,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
14	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ในพื้นที่ตำบลบึง	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม พัฒนาเด็กในพื้นที่ตำบลบึง เช่น ค่าจ้างเหมา- รถ ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (1)โครงการอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามโนนสันติ) ในอัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน จำนวนทั้งสิ้น 25 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566) (2)โครงการอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงมิตรภาพ) ในอัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)	661,500	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
16	ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	100,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงมิตรภาพ	กองการ ศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ศพด.บ้านบึงมิตรภาพ	300,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
18	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	กองการ ศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหาร กลางวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยคิดจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 จำนวน 469 คน อัตราคนละ 22 บาท 24 บาท 27 บาท (เป็นอัตราตามขนาดของ สถานศึกษา) จำนวน 200 วัน	2,532,600	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
รวม				5,102,090	507,322	9.94		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบล	80,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบล ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
3	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	สำนักปลัด	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่หมู่บ้าน	240,000	240,000	100	17 มี.ค. 68- 1 เม.ย.68	แล้วเสร็จ
รวม				370,000	240,000	64.86		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ซื้ออุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น	450,000	396,181	88.04	14 ก.พ. 68- 23 ก.พ. 68	แล้วเสร็จ
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา	10,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
3	โครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	กองการศึกษาฯ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ค่าป้าย ค่าเดินท์ ค่าเก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น	30,000	23,622	78.74	23 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
4	โครงการสนับสนุนประเพณี ทางศาสนา	กองการ ศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ประเพณีทางศาสนา กิจกรรมปฏิบัติธรรม, กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม, กิจกรรมอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น, กิจกรรมการบวชภาคฤดูร้อน กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชาและกิจกรรมเวียนเทียน ฯลฯ เป็นต้น	5,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
5	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	กองการ ศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน วัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา ค่าป้าย ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟแสงสว่าง ไฟประดับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น	150,000 โอนงบประมาณ เพิ่ม 8,000บาท	157,880	99.92	15 พ.ย. 68	แล้วเสร็จ
6	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	กองการ ศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียน เข้าพรรษา เช่น กิจกรรมแห่เทียน ค่าพิธีกรรม ทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น	20,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
7	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	กองการ ศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบัติในช่วงเทศกาล งานประเพณีสงกรานต์ เช่นกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารหลัก ฯลฯ	55,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
รวม				720,000	577,683	80.23		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
2	โครงการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนจากภัยธรรมชาติ	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติ	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
รวม				60,000	0	0		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	50,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
รวม				50,000	0	0		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๖) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบล	11,990,000	5,324,900	44.41	1 ต.ค. 67 - 10 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ ผู้พิการในตำบล	2,300,000	851,200	37.01	1 ต.ค. 67 - 10 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบล	5,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
4	โครงการสมทบกองทุนหลัก- ประกันสุขภาพ อบต.บึง	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	120,000	120,000	100.00	16 ธ.ค. 67	แล้วเสร็จ
รวม				14,415,000	6,296,100	43.68		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ สีเขียว	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสำคัญต่างๆ และหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร ร้อน	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
รวม				60,000	0	0		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
-	-	-	-	-	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทุนเพิ่มเติม แผน- พัฒนาท้องถิ่นและหรือจัดเวทีประชาคม และ หรืองานที่เกี่ยวข้อง	5,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
2	โครงการอบรมศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม- ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดทำเอกสาร ต่างๆ ค่าจ้างเหมารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	300,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก- สภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ของ อบต. เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่อง- ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	10,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
5	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่	30,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
6	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านภาษีแก่ประชาชน ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี	กองคลัง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชน ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี	10,000	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ 31 มี.ค. 68
7	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	สำนักปลัด	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอโนนสูง โครงการจัดงานรัฐพิธี	20,000	12,000	80	3 ต.ค. 67	แล้วเสร็จ
รวม				405,000	12,000	2.96		