

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายวินัย คบทองกลาง ถึง บ้านนายจันทร์ เขยกลาง บ้าน บุ หมู่ 4 ตำบลบึง	194,680	193,680	20 ต.ค. 2565	18 ก.พ. 2566	✓			-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำจากบ้านนายบุญชู ดอกทุเรียน - บ้านนางทองดี เนียมกลาง บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11 ตำบลบึง	198,000	184,900	20 ต.ค. 2565	17 ก.พ. 2566	✓			-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายอานวย - สระบ้านบุ ใหม่ หมู่ 4 ตำบลบึง	259,600	258,000	10 พ.ย. 2565	8 ก.พ. 2566	✓			-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำจากสามแยกต่อตัว เดิม - บ้านนางทองอยู่ ชอบ ทองกลาง หมู่ 9 ตำบลบึง	110,000	105,300	10 พ.ย. 2565	10 มี.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านขนายดี ถึง ท่าเยี่ยม บ้านขนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง	372,000	370,000	28 พ.ย. 2565	26 ก.พ. 2566	✓			-	-	กองช่าง
6	ระบายน้ำ ข้างโรงจอดรถกำนัน ธนกรถึงสี่แยก บ้านบึง หมู่ 5 ตำบลบึง	67,500	65,500	28 พ.ย. 2565	26 ก.พ. 2566	✓			-	-	กองช่าง
7	โครงการซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุกถนนเมืองกลางทุ่ง บ้านขามซังโค หมู่ 2 ตำบลบึง	382,500	344,700	30 ม.ค. 2566	30 เม.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
8	ปรับเกรดถนนหลังเหมืองทั้ง ตำบล บ้านหญ้าปลอก หมู่ 7 ตำบลบึง	300,000	297,300	30 ม.ค. 2566	30 มี.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
9	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านกระสัง - บ้านขาม โนนสันติ (เทพ์) บ้านกระสัง หมู่ 6 ตำบลบึง	495,000	492,000	21 ธ.ค. 2565	21 มี.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการขยายท่อประปา บ้าน สำโรงกระจาย - วัดบึง บ้านบึง หมู่ 5 ตำบลบึง	450,000	415,000	16 ก.พ. 2566	15 พ.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
11	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ในหมู่บ้านดอนขวาง บ้านดอน ขวาง หมู่ 8 ตำบลบึง	396,000	340,000	24 ก.พ. 2566	25 พ.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนัด เกตุทองกลาง -บ้านนายผัน เต้ากลาง บ้าน บึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง	287,800	286,000	20 ม.ค. 2566	20 เม.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ จาก สี่แยกต้นตาล - บ้านนายสังัด ลือเดช บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง	412,200	409,000	17 ม.ค. 2566	17 พ.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
14	โครงการซ่อมแซมตะแกรง เหล็กท่อระบายน้ำ บ้านบึง หมู่ 5 ตำบลบึง	50,000	47,920	12 พ.ค. 2566	11 ก.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการซ่อมแซมเทพัทถนน คสล. ทางเข้าบ้านนายสมทรง ชอบสวน บ้านหญ้าปลอก หมู่ 7 ตำบลบึง	57,600	57,000	31 พ.ค. 2566	29 มิ.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
16	โครงการซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุกจากบ้านกระสัง - คลองฉั่นเพล บ้านกระสัง หมู่ 6 ตำบลบึง	340,000	338,000	18 เม.ย. 2566	17 ก.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองขังโค บ้านขามขังโค หมู่ 2 ตำบลบึง	400,800	400,000	28 เม.ย. 2566	27 ก.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
18	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากศาลดาปู่บ้านนายดี-หน้า โรงเรียนนายดี บ้านนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง	408,000	407,000	22 พ.ค. 2566	20 ส.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางอาทิตย์ - บ้านนายนาค บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	295,200	293,700	4 ก.ค. 2566	13 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หน้าโรงเรียนขามขี้โค - วัด ขามโนนสันติ บ้านขามโนน สันติ หมู่ 9 ตำบลบึง	497,750	434,000	31 พ.ค. 2566	22 ส.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตสายหลัก บ้าน เพชร หมู่ 1 ตำบลบึง	500,000	452,000	3 ส.ค. 2566	25 ก.ย. 2566	√			-	-	กองช่าง
22	โครงการซ่อมแซมถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสำโรง- บ้านขนายดี ตำบลบึง	3,411,000	2,846,900	27 ก.พ. 2566	28 พ.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
23	โครงการซ่อมแซมถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอน ขวาง หมู่ 8 ตำบลบึง	1,345,000	997,000	3 ก.พ. 2566	4 พ.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโนนหัวช้าง - บ้านเมืองที่ ตำบลดอนชมพู บ้านสำโรง กระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	1,861,300	1,414,000	4 มิ.ย. 2566	21 ก.ย. 2566	√			-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางยุภา หลวงชุมพล บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง	25,300	25,000	12 มิ.ย. 2566	10 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอาจ ดุมกลาง บ้านบึง หมู่ 5 ตำบลบึง	205,850	205,000	4 ก.ค. 2566	15 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์สุทธิวิทย์ เชื่อมกลาง รอบหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 4 ตำบลบึง	186,000	185,000	24 มี.ค. 2566	22 มิ.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายชอบ จงกลกลาง บ้านเพชร หมู่ 1 ตำบลบึง	178,560	176,000	24 มี.ค. 2566	22 มิ.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกระสัง หมู่ 6 - บ้าน สำโรงกระจาย หมู่ 3 บ้านกระสัง หมู่ 6 ตำบลบึง	359,600	358,000	12 พ.ค. 2566	10 ส.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบนอก จากบ้าน นายสงัด ลือเดช - คสล. หนองสำนักต่อจากตัวเดิม บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง	434,000	432,500	12 มิ.ย. 2566	10 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก หรือ คสล. หลัง รพ.สต.บ้านเพชร ถึงที่ นายประเสริฐ เขยกลาง บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11 ตำบลบึง	63,750	63,000	18 เม.ย. 2566	17 ก.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายรุ่งเรือง เพชร- กระโทก ถึง บ้านนางคำ เถียบกลาง ต่อจากตัวเดิม บ้านบุ หมู่ 4 ตำบลบึง	192,000	188,000	20 ม.ค. 2566	20 พ.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายพจน์ - บ้านนายนาค บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	250,000	221,000	15 มี.ค. 2566	13 มิ.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
34	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ จากบ้านนางพร กล่าวพิมาย - ถนนตัวเก่า บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11 ตำบลบึง	145,000	122,700	24 มี.ค. 2566	22 ก.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. เทพียกระดืบ ถนน คสล. ข้างโรงเรียนบ้าน ขนายดี บ้านขนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง	110,000	109,500	15 มี.ค. 2566	13 มิ.ย. 2566	√			-	-	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านขนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง	110,000	109,500	15 มี.ค. 2566	13 มิ.ย. 2566	√			-	-	กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. หน้าวัดสำโรง- กระจาย บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	124,000	121,000	24 ก.พ. 2566	25 พ.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
รวม 1.1 จำนวน 37 โครงการ		3,544,060	1,043,700	-	-	37	0	0	-	-	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	200,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
รวม 1.2 จำนวน 1 โครงการ		200,000	1,044,700	-	-	0	0	1	-	-	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 38 โครงการ		3,744,060	2,088,400	-	-	37	0	1	-	-	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพพระยาสัน	30,000	26,401	14 ก.ย. 2566	14 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	40,000	26,050	23 มิ.ย. 2566	23 มิ.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน	570,000	569,210	3 เม.ย. 2566	5 เม.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
รวม 2.1 จำนวน 3 โครงการ		640,000	621,661	-	-	3	0	0			สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทางการเกษตร	12,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP/เกษตรอินทรีย์)	10,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัด
รวม 2.2 จำนวน 2 โครงการ		22,000	-	-	-	0	0	2			สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5 โครงการ		662,000	-	-	-	3	0	2			สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขามโนนสันติ)	59,500	34,680	22 มิ.ย. 2566	22 มิ.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
2	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บึงมิตรภาพ)	85,000	67,626	22 มิ.ย. 2566	22 มิ.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
3	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามโนนสันติ	39,550	13,783	22 มิ.ย. 2566	22 มิ.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
4	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงมิตรภาพ	56,500	25,060	22 มิ.ย. 2566	22 มิ.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
5	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,216,787	919,241.86	28 ธ.ค. 2565	29 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	2,000	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษาฯ
7	โครงการการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	2,000	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษาฯ
8	โครงการคืนความดีให้ชุมชน	5,000	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษาฯ
9	โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน	3,000	-	6 ม.ค. 2566	6 ม.ค. 2566	✓					กองการศึกษาฯ
10	โครงการบรรเทาปัญหาความยากจนโดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวผู้ยากไร้	3,000	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษาฯ
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	115,000	115,000	14 ม.ค. 2566	14 ม.ค. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
12	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติและบุคลากรทางการศึกษา	13,000	10,808	31 ม.ค. 2566	31 ม.ค. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
13	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพและบุคลากรทางการศึกษา	13,000	10,887	31 ม.ค. 2566	31 ม.ค. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ในพื้นที่ตำบลบึง	30,000	24,410	6 ก.พ. 2566	6 ก.พ. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา 1.โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม โนนสันติ) 2.โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง มิตรภาพ)	437,325	407,628	14 พ.ย. 2565	29 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
16	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปุกระเบียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บึงมิตรภาพ	12,500	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษาฯ
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	35,000	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษาฯ
18	โครงการเทพื้น คสล. รอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	35,000	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,310,000	2,071,308	14 พ.ย. 2565	7 ส.ค. 2566	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
รวม 3.1 จำนวน 19 โครงการ		4,473,162	3,700,431.86	-	-	12	0	7	-	-	กองการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	80,000	66,610.80	19 มิ.ย. 2566	30 มิ.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	44,000	29 เม.ย. 2566	29 เม.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	5,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
4	วัสดุวิทยุยาศาสตร์หรือ การแพทย์	5,000	4,965	26 ก.ย. 2566	26 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
5	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	240,000	239,262	7 ก.ย. 2566	18 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
รวม 3.2 จำนวน 5 โครงการ		380,000	354,838	-	-	4	0	1	-	-	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการงานฉลองวันแห่ง ชัยชนะท้าวสุรนารี	20,000	19,675	23 มี.ค. 2566	23 มี.ค. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดงานวันข้าว อำเภอโนนสูง	30,000	30,000	26 ม.ค. 2566	27 ม.ค. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนประเพณีทาง ศาสนา	3,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	40,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	150,000	149,994	8 พ.ย. 2565	8 พ.ย. 2565	✓			-	-	สำนักปลัด
6	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	19,232	2 ส.ค. 2566	2 ส.ค. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
7	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	320,000	460,000	19 ก.พ. 2566	26 ก.พ. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬา	10,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม 3.3 จำนวน 8 โครงการ		593,000	678,901	-	-	5	0	3	-	-	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000	15,000	29 ธ.ค. 2565 11 เม.ย. 2566	4 ม.ค. 2566 17 เม.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม 3.4 จำนวน 2 โครงการ		50,000	15,000	-	-	1	0	1			สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	20,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	50,000	49,435	28 ส.ค. 2566	22 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ	20,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม 3.5 จำนวน 3 โครงการ		90,000	49,435	-	-	1	0	2	-	-	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,336,400	9,916,800	10 ต.ค. 2565	8 ก.ย. 2566	√			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,160,000	2,009,200	10 ต.ค. 2565	8 ก.ย. 2566	√			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัด
รวม 3.6 จำนวน 3 โครงการ		13,501,400	11,926,000	-	-	2	0	1	-	-	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 40 โครงการ		19,087,562	16,724,606	-	-	25	0	15			สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	12,000	1,390	27 มิ.ย. 2566	27 มิ.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	2,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม 4.1 จำนวน 2 โครงการ		14,000	1,390	-	-	1	0	1	-	-	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำจากเหมืองใหญ่ไปหนองกระทุ่ม บ้านกระสัง หมู่ 6 ตำบลบึง	412,200	409,000	17 ม.ค. 2566	17 พ.ค. 2566	✓			-	-	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกเหมืองใหญ่ - ท่าปลู บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9 ตำบลบึง	321,000	320,000	26 มิ.ย. 2566	24 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
รวม 4.2 จำนวน 2 โครงการ		733,200	729,000	-	-	2	0	0	-	-	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 4 โครงการ		747,200	730,390	-	-	3	0	1	-	-	กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	49,036	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.	30,000	12,900	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	5,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	35,000	17,775	30 มี.ค. 2566	30 มี.ค. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
6	โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	400,000	269,780	11 ก.ค. 2566	14 ก.ค. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสำนักปลัด	30,000	23,345.94	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
8	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	20,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
9	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	6,360	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองคลัง
11	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.	20,000	50,200	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี	5,000	-	-	-			✓	-	-	กองคลัง
13	วัสดุสำนักงาน	50,000	23,296.90	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
14	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	780	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
15	วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000	9,178	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
16	วัสดุก่อสร้าง	8,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
17	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
18	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	46,268.40	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
19	วัสดุการเกษตร	5,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
20	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
21	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	6,500	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
22	วัสดุอื่น	5,000	2,975	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
23	วัสดุสำนักงาน	40,000	11,163.80	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองคลัง
24	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	11,814	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองคลัง
25	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองคลัง	15,000	2,700	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองคลัง
26	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000	36,050.82	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
27	วัสดุสำนักงาน	25,000	20,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
28	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	42,360	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
29	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	115,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	สำนักปลัด
30	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
31	วัสดุอื่น	80,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม 5.1 จำนวน 31 โครงการ		1,454,000	757,484			20	0	11	-	-	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	5,280	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.	10,000	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษา
3	วัสดุสำนักงาน	15,000	11,028	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษา
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	2,887.50	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	2,700	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษา
6	วัสดุงานบ้านงานครัว 1)วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านขาม โนนสันติ 2)วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านบึง มิตรภาพ	15,000	14,983	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษา
7	วัสดุวิทยุยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	-	-	-			✓	-	-	กองการศึกษา
8	วัสดุอื่น 1)วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ 2)วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	15,000	14,721	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษา
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองการศึกษา	15,000	990	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองการศึกษา
รวม 5.2 จำนวน 9 โครงการ		93,000	52,590	-	-	7	0	2	-	-	กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.	10,000	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
3	ค่าวัสดุ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองช่าง	30,000	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
4	วัสดุสำนักงาน	20,000	6,335	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
5	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	18,300	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
6	วัสดุก่อสร้าง	230,000	5,750	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	750	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	✓			-	-	กองช่าง
8	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
9	วัสดุสำรวจ	15,000	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
รวม 5.3 จำนวน 9 โครงการ		450,000	31,135	-	-	4	0	5	-	-	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 49 โครงการ		1,997,000	841,208	-	-	31	0	18	-	-	กองช่าง

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน/ แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอย่างต่อเนื่อง
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา